

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2021)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM																						
EXERCÍCIO: 2021																						
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE																						
LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO					CONTRATADO					CONTRATO			ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	ONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO CUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)			
TOMADA DE PREÇOS 005/2019	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA CARLOS CARVALHO DE ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE	1.035.081-54/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			03.780.870/0001-56	CCNSTRUHINDO LTDA	002/2020	09/01/2020	90 DIAS	160.280,06				4.4.90.51.99	160.280,06	-	-	160.280,06	EXECUTADA/AGUARDANDO TERMO DEFINITIVO DE ENTREGA DE OBRA DA CAIXA	100,00	
TOMADA DE PREÇOS 005/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.784-70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			03.780.870/0001-56	CCNSTRUHINDO LTDA	001/2020	09/01/2020	90 DIAS	188.711,78				4.4.90.51.99	181.116,74	-	-	181.116,74	EXECUTADA/AGUARDANDO TERMO DEFINITIVO DE ENTREGA DE OBRA DA CAIXA	100,00	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IZÍDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020		62.057,82	4.4.90.51.99	285.314,41	-	-	285.314,41	CONTRATO EM ANDAMENTO/OBRA PARALISADA	77,94	
DISPENSA 013/2021	SERVIÇOS PINTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS (INCLUI PRAÇAS, CANTEIROS, PREDIOS E AFINS)		RECURSO PRÓPRIO			36.138.703/0001-28	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	082/2021	14/06/2021	90 DIAS	85.022,15				4.4.90.51.99	30.500,00	-	-	30.500,00	EM ANDAMENTO	77,94	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (AREIA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CCNSTRUHINDO LTDA	021/2020	18/03/2020	180 DIAS	220.540,63	18/09/2020		52.913,26	4.4.90.51.99	200.616,53	-	-	200.616,53	CONTRATO EM ANDAMENTO/OBRA PARALISADA	73,36	
REGIÃO PRESENCIAL 010/20	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS NA CIDADE DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.4.90.51.99	59.400,00	-	-	59.400,00	CONTRATO ENCERRADO	72,00	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUÍZA ALBUQUERQUE MARANHÃO - AREIA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	09/01/2020	180 DIAS	376.298,88	04/07/2020		135.677,58	4.4.90.51.99	243.170,08	-	-	243.170,08	CONTRATO EM ANDAMENTO/OBRA PARALISADA	47,48	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CCNSTRUHINDO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,98	12/09/2020		139.084,78	4.4.90.51.99	583.621,38	-	-	583.621,38	CONTRATO EM ANDAMENTO/OBRA PARALISADA	83,92	

30 de Junho de 2021

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES : FELIPE TENORIO DE LIMA - ENGº CIVIL CREA/PE 60.316

  
**Felipe Tenorio de Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 60316