



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: 2

LIGATAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO				ATIVO		DESPESA NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO CUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÉDIO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)				
TOMADA DE PREÇOS 002/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/001-03	ELAIDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	06/07/2018			4.90.51.99	-	-	-	90.896,01	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89	
TOMADA DE PREÇOS 003/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REUTILIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1-036.764-70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/001-04	ELAIDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.231,39	05/07/2018			4.90.51.99	-	-	-	143.766,34	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,10	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IDÓIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GLEMPREMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020		62.057,82	4.90.51.99	285.314,41	-	-	285.314,41	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,84	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PAVIMENT. EM RUAS DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/001-56	CONSTRULHINO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	320.540,63	16/09/2020		52.913,24	4.90.51.99	300.616,53	-	-	300.616,53	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36	
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/001-40	BR SUN IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.90.51.99	59.400,00	-	-	59.400,00	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72,00	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ ALBUQUERQUE MAMANGO - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GLEMPREMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180DIAS	376.299,88	04/07/2020		135.977,58	4.90.51.99	243.170,28	-	-	243.170,28	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,44	
TOMADA DE PREÇOS 005/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/001-56	CONSTRULHINO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96	12/09/2020		139.084,76	4.90.51.99	583.621,38	-	-	583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92	
Processo Licitação nº 026/2021 Tomada de Preços nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LPI) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/001-37	LIDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	74/2021	23/08/2021	365 DIAS	857.500,92	31/12/2021			-	-	-	-	87.081,02	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTINUO)	35,89	
Processo Licitação nº 010/2019 Concorrência nº 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/001-57	MEGA MAX TRANSPORTE, TERMOFUMAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP	028/2019	07/08/2019	365 DIAS	1.543.730,63	07/08/2022			-	-	-	-	416.301,83	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTINUO)	8,33	
Processo Licitação nº 030/2021 Concorrência nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ORÇAMENTAL E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884593/2019-891493/2019	RECURSO FEDERAL	R\$ 776.326,50	R\$ 960,00	11.695.493/001-48	GRANDE SIRRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI	084/2021	15/02/2022	120	R\$ LOBI: 177.238,63 R\$ LOB: 11.229.531,97 Total: R\$ 1.006.818,89	-		4.90.51	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	25,39
Processo Licitação nº 021/2021 Concorrência nº 002/2021-CPL	CONTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE ÁGUA PROJETO PADRÃO INE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	202203965/2021	RECURSO FEDERAL (FNDE)	R\$ 4.754.862,04	R\$ 4.754,85	21.641.207/001-15	I. N. CONSTRUTORA LTDA	27/2022	18/02/2022	365 DIAS	R\$ 4.640.848,65	-		4.90.51	-	-	-	-	-	-	PARALISADA	6,60
Processo Licitação nº 010/2022 Tomada de Preços nº 009/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DAS CIDADES, TERÁ INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUA PLENA FUNCIONALIDADE			R\$ 1.053.305,92		05.468.317/001-70	A. B. S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	127/2022	31/05/2022	180 DIAS	R\$ 1.004.902,48	-		4.90.51.00	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	75,00
Processo Licitação nº 040/2022 Tomada de Preços nº 004/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE			R\$ 389.270,24		14.780.722/001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	128/2022	15/06/2022	180 DIAS	R\$ 389.688,00	-		4.90.51.00	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	93,97
Processo Licitação nº 080/2022 Tomada de Preços nº 007/2022	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESECOBERTA NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE CONFORME O CONTEÚDO Nº 874385/2022 e 874386/2022 PROJETO DO BOI E ENDOTO	874385/2018-874386/2018	CAIXA	268.680,92 255.964,03 valor total R\$524.644,94		08.791.885/001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	090/2022	01/02/2023	365 DIAS	R\$ 524.644,94	-		-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	5,00
Contrato: 147/2022 PL nº 052/2022 C nº 003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE SETE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		SEDUH	R\$ 654.662,56		23.588.619/001-64	CONSTRUTORA SIRRA NEGRA	128/2022	01/09/2022	90 DIAS	R\$ 654.662,56	-		-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO AGUARDANDO RECURSO	83,08
Contrato: 132/2022 PL nº 026/2022 TP nº 001/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 19 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		SEDUH	R\$ 1.705.255,02		05.005.716/001-03	ESQUADRO CONTRUÇÕES LTDA	026/2022	30/07/2022	180 DIAS	R\$ 1.705.255,02	-		-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	39,23
Contrato: 129/2022 PL nº 026/2022 C nº 002/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 7 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		FEM	R\$ 524.203,16		05.005.716/001-03	ESQUADRO CONSTRUCOES LTDA	129/2022	30/07/2022	180 DIAS	R\$ 524.203,16	-		-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	32,21
Contrato: 142/2022 PL nº 046/2022 CV nº 006/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 110 IBIMIRIM-PE.		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 207.304,03		08.791.885/001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	046/2022	08/09/2022	30 DIAS	R\$ 207.304,03	-		305.386,36	-	-	-	-	-	-	CONCLUÍDO	100,00
Contrato: 163/2022 PL nº 087/2022 TP nº 006/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MANOEL INACIO DE ANDRADE, ESCOLA GERALDO BEZERRA, ESCOLA SIMÃO IDÓIO DE SOUZA, ESCOLA MARIA ALVES, ESCOLA MANOEL CARLOS LINS, ESCOLA FELICIANO MARIANO BEZERRA E CRECHE NÉCILAS GUSTAVO		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.093.752,12		05.468.317/001-70	A. B. S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	087/2022	01/12/2022	365 DIAS	R\$ 1.093.752,12	-		-	-	-	-	-	-	-	EXECUTANDO	99,08
Contrato: 139/2022 PL nº 055/2022 CV nº 004/2022	Contratação de empresa especializada PARA REGULARIZAÇÃO DA BRAGA EM TRENTE AO PREDIO DO INE, CONFORME PROJETO BÁSICO COMPOSTO DE TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.		FEM	R\$ 47.339,48		22.199.897/001-21	VAÑELSON CONSTRUTORA & CIA LTDA	055/2022	20/07/2023	65 DIAS	R\$ 47.339,48	-		-	-	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RECURSO	31,56
Contrato: 019/2023 PL nº 052/2023 TP nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO E REGULIFICAÇÃO DO CANAL DA R. FORNARO DA SILVA E TRAVESSIA FORNARO NEVES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE			R\$ 73.326,33		48.667.154/001-68	SAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA	012/2023	14/04/2023	90 DIAS	R\$ 73.326,33	-		-	-	-	-	-	-	-	EXECUTANDO	98,64
Contrato: 129/2022 Processo Licitação nº 056/2022 CV nº 003/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE.		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 283.985,99			R. J CAVALCANTE DE OLIVEIRA -ME	056/2022	08/08/2022	120 DIAS	R\$ 283.985,99	-		-	-	-	-	-	-	-	EXECUÇÃO	90,55
Processo Licitação nº 042/2022 Tomada de Preços nº 005/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADÊMIA DAS SAZES MODALIDADE INTERMEDIÁRIA			R\$ 153.063,00		14.780.722/001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	129/2022	22/04/2022	180 DIAS	R\$ 152.841,70	-		-	4.90.51.00	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RECURSO	-