

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: 1

LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO						ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO
		CONVÊNIO	CONTRATADO	CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÊDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)									
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO CUMULADO (R\$)								
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018			4.4.90.51.99	-	-	-	90.896,01	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89	
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764-70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018			4.4.90.51.99	-	-	-	143.766,34	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,10	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO JEDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020		62.057,82	4.4.90.51.99	285.314,41	-	-	285.314,41	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINDO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63	16/09/2020		52.913,26	4.4.90.51.99	200.616,53	-	-	200.616,53	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36	
GÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.4.90.51.99	59.400,00	-	-	59.400,00	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72,00	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUÍZA ALBUQUERQUE MARANHÃO - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180 DIAS	376.299,88	04/07/2020		135.977,58	4.4.90.51.99	243.170,08	-	-	243.170,08	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINDO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96	12/09/2020		139.084,76	4.4.90.51.99	583.621,38	-	-	583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92	

16 DE ABRIL DE 2021.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: BRUNO A. B. INOCÊNCIO - ENGR CIVIL CREA: 34.935-D/PE


MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

LICITAÇÃO/MODALIDADE DE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO										DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO			
		CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)				VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO								VALOR ADITADO CUMULADO (R\$)
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELUDE PESSOA DA SILVA ERELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.336,02	04/07/2018			4.4.90.51.99			90.896,01	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89	
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELUDE PESSOA DA SILVA ERELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018			4.4.90.51.99			149.766,34	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,10	
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANDOL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764/70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELUDE PESSOA DA SILVA ERELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018			4.4.90.51.99	285.314,41		285.314,41	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IZIDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	04/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020			4.4.90.51.99	62.057,82			200.616,53	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36
TOMADA DE PREÇOS 003/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUHINDO LTDA	02/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63	16/09/2020			4.4.90.51.99	52.913,26			59.400,00	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72,00
LEILÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SIN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	02/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.4.90.51.99	59.400,00			243.170,08	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALBUQUERQUE MARANHÃO - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	04/2019	06/01/2020	180 DIAS	376.299,88	04/07/2020			4.4.90.51.99	135.977,58			143.170,08	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUHINDO LTDA	02/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96	13/09/2020			4.4.90.51.99	139.084,76			583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92

16 DE ABRIL DE 2021.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: BRUNO A. B. INOCÊNCIO - ENST CIVIL CREA: 34.935-D/PE


BRUNO A. B. INOCÊNCIO
 Engº CIVIL - CREA: 34.935-D/PE
 RNP - 1800391668