

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2022)**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

 EXERCÍCIO: 2022  
 PERÍODO REFERENCIAL: 1

LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO CUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)				VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES PARALELEPÍEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018			4.4.90.51.99	-	-	-	90.896,01	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANDEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764-70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018			4.4.90.51.99	-	-	-	143.766,34	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,10
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO ZÍDIO DE SOUZA - RIOJO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020		62.057,82	4.4.90.51.99	285.314,41	-	-	285.314,41	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUHINDO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63	16/09/2020		52.913,24	4.4.90.51.99	200.616,53	-	-	200.616,53	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.4.90.51.99	59.400,00	-	-	59.400,00	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72,00
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUÍZA ALBUQUERQUE MARANHÃO - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180DIAS	376.299,88	04/07/2020			4.4.90.51.99	243.170,08	-	-	243.170,08	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUHINDO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96	12/09/2020			4.4.90.51.99	583.621,38	-	-	583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92
Processo Licitação nº 026/2021 Tomada de Preços nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/0001-37	LIDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	74/2021	23/08/2021	365 DIAS	357.500,92	31/12/2021				-	-	-	87.081,02	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	35,89
Processo Licitação nº 010/2019 Concorrência nº 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/0001-57	MEGA MAX TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP	028/2019	07/08/2019	365 DIAS	1.543.720,62	07/08/2022				-	-	-	416.201,83	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	8,33
Processo Licitação nº 030/2021 Concorrência nº 004/2021	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884993/2019 891439/2019	RECURSO FEDERAL	R\$ 776.326,92	R\$ 960,00	11.695.493/0001-48	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI	084/2021	15/02/2022	120	RS Lote I: 77 2.866,92 RS Lote II: 229.531,97 Total: R\$ 1.006.818,89			4.4.90.51	---	---	---	---		EM EXECUÇÃO	25,39
Processo Licitação nº 021/2021 Concorrência nº 002/2021-CPL	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	202103965/2021	RECURSO FEDERAL (FNDE)	R\$ 4.754.862,04	R\$ 4.754,85	21.641.207/0001-15	J. N. CONSTRUTORA LTDA	27/2022	18/02/2022	365 DIAS	R\$ 4.640.848,65			4.4.90.51	---	---	---	---		EM EXECUÇÃO	6,60

08/06/2022

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES : Jose Jackson Gomes de Brito - ENGF CIVIL CREA: 1819493180