

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2022)**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

 EXERCÍCIO: 2022  
 PERÍODO REFERENCIAL: 2

LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO CUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)				
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018			4.4.90.51.99	-	-	-	90.896,01	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89	
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.794-76/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,99	05/07/2018			4.4.90.51.99	-	-	-	143.766,34	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,10	
TOMADA DE PREÇOS 001/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÔNIA LÍDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020		62.057,62	4.4.90.51.99	285.314,41	-	-	285.314,41	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PAVIMENTOS EM RUA DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRULHINDO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63	16/09/2020		52.913,26	4.4.90.51.99	200.616,53	-	-	200.616,53	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36	
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.4.90.51.99	59.400,00	-	-	59.400,00	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72,00	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LÍZEA ALBUQUERQUE MARRANHÃO - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180 DIAS	376.299,88	04/07/2020		185.977,58	4.4.90.51.99	243.170,08	-	-	243.170,08	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46	
TOMADA DE PREÇOS 003/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRULHINDO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96	12/09/2020		189.084,76	4.4.90.51.99	583.621,38	-	-	583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92	
Processo Licitação nº 026/2021 Tomada de Preços nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/0001-37	LIDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	74/2021	23/08/2021	365 DIAS	R\$ 357.500,92	31/12/2021				-	-	-	87.081,02	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	35,89	
Processo Licitação nº 020/2019 Concorrência nº 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/0001-57	MIGA MAX TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP	028/2019	07/08/2019	365 DIAS	R\$ 1.543.720,62	07/08/2022				-	-	-	416.201,85	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	8,33	
Processo Licitação nº 028/2021 Concorrência nº 004/2021	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884081/2019 891439/2019	RECURSO FEDERAL	R\$ 776.326,92	R\$ 960,00	11.695.489/0001-48	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI	084/2021	15/02/2022	120	R\$ Lote I: 777.286,92 R\$ Lote II: 229.531,97 Total: R\$ 1.006.818,89	---		4.4.90.51	---	-	-	-	---	EM EXECUÇÃO	25,39	
Processo Licitação nº 021/2021 Concorrência nº 002/2021 - CPL	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE ALTA PROTEÇÃO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	202103965/2021	RECURSO FEDERAL (FNDE)	R\$ 4.754.862,04	R\$ 4.754,85	21.641.207/0001-15	J. N. CONSTRUTORA LTDA	227/2022	18/02/2022	365 DIAS	R\$ 4.640.848,65	---		4.4.90.51	---	-	-	-	---	EM EXECUÇÃO	6,80	
Processo Licitação nº 010/2022 Tomada de Preço nº 001/2022 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DAS CIDADES, TERMO INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUA PLENA FUNCIONALIDADE			R\$ 1.053.395,82		05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	127/2022	31/05/2022	180 DIAS	R\$ 1.004.992,48	---		4.4.90.51.00	---	-	-	-	---	EM EXECUÇÃO		
Processo Licitação nº 040/2022 Tomada de Preço nº 004/2022 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE			R\$ 389.270,24		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	128/2022	15/06/2022	180 DIAS	R\$ 369.668,00	---		4.4.90.51.00	---	-	-	-	---	EM EXECUÇÃO		
Processo Licitação nº 042/2022 Tomada de Preço nº 006/2022 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA			R\$ 153.063,00		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	129/2022	22/06/2022	180 DIAS	R\$ 152.845,70	---		4.4.90.51.00	---	-	-	-	---	EM EXECUÇÃO		

15 DE JULHO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jose Jackson Gomes de Brito - ENOP CIVIL - OEA: 1815493180