

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

 EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO REFERENCIAL: 3

LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTEÚDO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASS (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO CUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)				VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA ERELI ME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018		4.4.90.51.99	-	-	-	90.896,01	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89	
TOMADA DE PREÇOS 003/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANDEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764-70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIUDE PESSOA DA SILVA ERELI ME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018		4.4.90.51.99	-	-	-	143.766,34	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,10	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SMOÃO ZIZO DE SOUZA - RIOJO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/12/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020		4.4.90.51.99	285.314,41	-	-	285.314,41	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINDO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63	16/09/2020		4.4.90.51.99	200.616,53	-	-	200.616,53	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36	
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020		4.4.90.51.99	59.400,00	-	-	59.400,00	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72,00	
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUÍZA ALBUQUERQUE MARANHÃO - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180DIAS	376.299,88	04/07/2020		4.4.90.51.99	243.170,08	-	-	243.170,08	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINDO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96	12/09/2020		4.4.90.51.99	583.621,38	-	-	583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92	
Processo Licitatório nº026/2021 Tomada de Preços nº003/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/0001-37	LIDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	74/2021	23/08/2021	365 DIAS	357.500,92	31/12/2021		-	-	-	-	87.081,02	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	35,89	
Processo Licitatório nº010/2019 Concorrência nº001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, DE OPERAÇÃO DO ATERRIO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE.		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/0001-57	MEGA MAX TRANSPORTE, TERRAPLACAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP	028/2019	07/08/2019	365 DIAS	1.543.720,62	07/08/2022		-	-	-	-	416.201,83	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	8,33	
Processo Licitatório nº 030/2021 Concorrência nº004/2021	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884993/2019 891439/2019	RECURSO FEDERAL	R\$ 776.326,92	R\$ 960,00	11.695.493/0001-48	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL ERELI	084/2021	15/02/2022	120	R\$ Lote I: 77.236,92 R\$ Lote II: 229.531,97 Total: R\$ 1.006.818,89	---		4.4.90.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	25,39
Processo Licitatório nº 021/2021 Concorrência nº002/2021-CPL	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	202103965/2021	RECURSO FEDERAL (FNDE)	R\$ 4.754.862,04	R\$ 4.754,85	21.641.207/0001-15	J. N. CONSTRUTORA LTDA	27/2022	18/02/2022	365 DIAS	R\$ 4.640.846,65	---		4.4.90.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	6,60
Processo Licitatório nº 010/2022 Tomada de Preço nº003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DAS CIDADES, TERÁ INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUA PLENA FUNCIONALIDADE		RECURSO ESTADUAL (FEM) / RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.053.995,82		05.468.317/0001-70	A. B. S. CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	127/2022	31/05/2022	180 DIAS	R\$ 1.004.992,48	---		4.4.90.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	78,00
Processo Licitatório nº 040/2022 Tomada de Preço nº004/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	R\$ 389.270,24		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	128/2022	15/06/2022	180 DIAS	R\$ 369.668,00	---		4.4.90.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	60,35
Processo Licitatório nº 042/2022 Tomada de Preço nº005/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADÊMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA		MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 153.063,00		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	129/2022	22/06/2022	180 DIAS	R\$ 152.845,70	---		4.490.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	5,00
Processo Licitatório nº 053/2022 Concorrência nº003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE SETE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO ESTADUAL (SEUHU)			23.988.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	129/2022	01/09/2022	120 DIAS	R\$ 654.662,56	---		4.490.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	17,50
Processo Licitatório nº 026/2022 Tomada de Preço nº001/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 19 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		RECURSO ESTADUAL (SEUHU)			05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONSTRUÇÕES LTDA	129/2022	30/07/2022	180 DIAS	R\$ 1.705.255,02	---		4.490.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	12,08
Processo Licitatório nº 053/2022 Concorrência nº002/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 7 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		RECURSO ESTADUAL (FEM)			05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONSTRUÇÕES LTDA	129/2022	30/07/2022	180 DIAS	R\$ 524.203,16	---		4.490.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	21,37
Processo Licitatório nº 056/2022 Convite nº005/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE.		RECURSO PRÓPRIO			36.138.703/0001-28	R. J. CAVALCANTI DE OLIVEIRA ME	129/2022	08/08/2022	120 DIAS	R\$ 383.985,99	---		4.490.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	81,57
Processo Licitatório nº 046/2022 Convite nº006/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 110 IBIMIRIM/PE.		RECURSO PRÓPRIO			08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	129/2022	08/09/2022	30 DIAS	R\$ 207.304,03	13/10/2022		4.490.51	---	-	-	207.304,03	CONCLUÍDO	100,00	
Processo Licitatório nº 055/2022 Convite nº004/2022-CPL	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AD INSS		RECURSO PRÓPRIO			42.176.434/0001-97	VANDELSON CONSTRUTORA & CIA LTDA	129/2022	01/08/2022	180 DIAS	R\$ 47.339,48	---		4.490.51	---	-	-	---	---	EM EXECUÇÃO	15,00

17 DE OUTUBRO DE 2022

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: José Jackson Gomes de Brito - ENGR CIVIL - CREA: 1819493180