

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS (EXERCÍCIO 2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: 1

LICITAÇÃO/MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	SITUAÇÃO	% DE EXECUÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PAUSALIZAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO CUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)											
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSO ESTADUAL (FEM)/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUIDE PESSOA DA SILVA ENELME	009/2018	05/04/2018	90 DIAS	253.236,02	04/07/2018			4.4.90.51.99	-	-	90.896,01	PARALISADA SOB AUDITORIA	35,89									
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764-70/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIUIDE PESSOA DA SILVA ENELME	008/2018	05/04/2018	90 DIAS	256.221,39	03/07/2018			4.4.90.51.99	-	-	143.766,34	PARALISADA SOB AUDITORIA	56,10									
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO ZILDO DE SOUZA - POÇO DA CAZUZA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	02/03/2019	180 DIAS	304.002,07	30/06/2020		62.057,82	4.4.90.51.99	285.314,41	-	285.314,41	PARALISADA SOB AUDITORIA	77,94									
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINHDO LTDA	021/2020	16/03/2020	180 DIAS	220.540,63	16/09/2020		52.913,26	4.4.90.51.99	200.616,53	-	200.616,53	PARALISADA SOB AUDITORIA	73,36									
PREGÃO PRESENCIAL 012/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BRUNO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA	025/2020	24/03/2020	282 DIAS	82.500,00	31/12/2020			4.4.90.51.99	59.400,00	-	59.400,00	PARALISADA SOB AUDITORIA	72,00									
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ ALBUQUERQUE MAMANHÁ - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	06/01/2020	180DIAS	376.299,88	04/07/2020		135.977,58	4.4.90.51.99	243.170,08	-	243.170,08	PARALISADA SOB AUDITORIA	47,46									
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINHDO LTDA	025/2020	13/03/2020	180 DIAS	856.317,96	12/09/2020		139.084,76	4.4.90.51.99	583.621,38	-	583.621,38	EM EXECUÇÃO/PARALISADA SOB AUDITORIA	83,92									
Processo Licitatório nº 026/2021 Tomada de Preços nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PI) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/0001-37	LIDER CONSTRUTORES E PROJETOS ENELI	74/2021	23/08/2021	365 DIAS	357.500,92	31/12/2021		-	-	-	-	87.081,02	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	35,89									
Processo Licitatório nº 030/2019 Concursos nº 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACREDO COMO PROJETO BÁSICO, DE OPERAÇÃO DO ATENHO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/0001-57	MESMAM TRANSPORTE, TERAPIAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - IPP	028/2019	07/08/2019	365 DIAS	1.543.720,62	07/08/2022		-	-	-	-	416.201,83	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	8,33									
Processo Licitatório nº 030/2021 Concursos nº 004/2021	CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO DRENANTE E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884593/2019 891439/2019	RECURSO FEDERAL	R\$ 776.326,92	R\$	960,00	15.695.493/0001-48	GRANDE SERVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL ENELI	084/2021	15/02/2022	120	R\$ lote 1: 77.7286,92 R\$ lote 2: 235.531,97 Total: R\$ 1.006.618,89	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	25,39								
Processo Licitatório nº 031/2021 Concursos nº 002/2021-CP	CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FEDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.	202103965/2021	RECURSO FEDERAL (FNDE)	R\$ 4.754.862,04	R\$	4.754,85	21.641.207/0001-15	J. N. CONSTRUTORA LTDA	27/2022	18/02/2022	365 DIAS	R\$ 4.640.848,65	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	PARALISADA	6,60								
Processo Licitatório nº 020/2022 Tomada de Preços nº 003/2022-CP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DAS CIDADES, TERA RECONSTRUTORA NECESSÁRIA PARA SUA FUNCIONALIDADE		FEM	R\$ 1.053.395,82			05.868.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	127/2022	31/05/2022	180 DIAS	R\$ 1.004.992,48	-	-	4.4.90.51.00	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	75,00								
Processo Licitatório nº 040/2022 Tomada de Preços nº 004/2022-CP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PAVIMENTO DE CIMENTO NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE.		SETUR	R\$ 389.270,24			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	128/2022	15/06/2022	180 DIAS	R\$ 369.668,00	-	-	4.4.90.51.00	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	93,97								
Processo Licitatório nº 090/2022 Tomada de Preços nº 007/2022	CONTRATAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESECOBERTA NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE CONFORME CONTRATO Nº 87485/2018 e nº 874386/2018 POÇO DO BOI E MOXOTO	874385/2018 874386/2018	CAIXA	248.680,92 335.964,20 Total: R\$ 524.644,94			08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	090/2022	01/02/2023	365 DIAS	R\$ 524.644,94	-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	5,00								
Contrato: 129/2022 Pl. nº 052/2022 C nº 003/2022-CP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE SETE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		SEDIH	R\$ 654.662,56			21.888.618/0001-44	CONSTRUTORA SERVA NEGRA	129/2022	01/09/2022	90 DIAS	R\$ 654.662,56	-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO AGUARDANDO RECURSO	83,08								
Contrato: 129/2022 Pl. nº 052/2022 TP nº 002/2022-CP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 18 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		SEDIH	R\$ 1.705.255,02			05.005.716/0001-03	EQUIPARHO CONTRAÇÕES LTDA	026/2022	30/07/2022	180 DIAS	R\$ 1.705.255,02	-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	39,23								
Contrato: 129/2022 Pl. nº 052/2022 C nº 002/2022-CP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 7 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		FEM	R\$ 524.203,16			05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONSTRUTORES LTDA	129/2022	30/07/2022	180 DIAS	R\$ 524.203,16	-	-	-	-	-	-	-	EM EXECUÇÃO	32,21								
Contrato: 129/2022 Pl. nº 046/2022 CV nº 006/2022-CP	EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 130 IBIMIRIM/PE.		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 207.304,03			08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	046/2022	08/09/2022	30 DIAS	R\$ 207.304,03	-	-	-	205.186,96	-	-	-	CONCLUÍDO	100,00								
Contrato: 163/2022 Pl. nº 087/2022 TP nº 006/2022-CP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE, ESCOLA GERALDO BEZERRA, ESCOLA SIMÃO ZILDO DE SOUZA, ESCOLA MARIA ALVES, ESCOLA MANOEL CARLOS LINS, ESCOLA FELICIANO MARIANO BEZERRA E CRECHE ESCOLA GUSTAVO.		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.093.752,12			05.868.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	087/2022	01/12/2022	365 DIAS	R\$ 1.093.752,12	-	-	-	-	-	-	-	EXECUTANDO	91,53								
Contrato: 139/2022 Pl. nº 055/2022 CV nº 004/2022-CP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ESPORTE ADRIANO DOS SANTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO COMPOSTO DE TERMO DE REFERÊNCIA, PLANO DE ORÇAMENTÁRIA E CROQUIGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO TERMO.		FEM	R\$ 47.339,48			22.189.887/0001-21	VANDELSON CONSTRUTORA & CIA LTDA	055/2022	20/07/2023	65 DIAS	R\$ 47.339,48	-	-	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RECURSO	31,56								
Contrato: 128/2022 Processo Licitatório nº 056/2022 CV nº 005/2022-CP	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE.		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 283.985,99			RJ CAVALCANTE DE OLIVEIRA -ME	056/2022	08/08/2022	120 DIAS	R\$ 283.985,99	-	-	-	-	-	-	-	-	EXECUÇÃO	90,55								

31 DE MARÇO DE 2023.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Jose Jackson Gomes de Brito - ENSP CIVIL - CREIA: 1819493180