



LICITAÇÃO/MODALIDADE E	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	% DE EXECUÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO CUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIJE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	43195	90 DIAS	R\$ 21.272,00	43285			4.4.90.51.99			R\$ 0,00	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,88
TOMADA DE PREÇOS 003/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764/70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIJE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	43195	90 DIAS	R\$ 21.272,00	43284			4.4.90.51.99			R\$ 0,00	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,1
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IZIDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	041/2019	43801	180 DIAS	R\$ 10.000,00	44012		62057,82	4.4.90.51.99	285314,41		18687,66	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94
TOMADA DE PREÇOS 003/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINDO LTDA	02/2020	43906	180 DIAS	R\$ 10.000,00	44090		52913,26	4.4.90.51.99	200616,53		19924,1	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36
PRELÂCIO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	025/2020	43914	282 DIAS	R\$ 82.500,00	44196			4.4.90.51.99	59400		23100	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZA ALBUQUERQUE MARIANO - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	43836	180 DIAS	R\$ 10.000,00	44016		135977,58	4.4.90.51.99	243170,08		133129,8	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - BOA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINDO LTDA	025/2020	43903	180 DIAS	R\$ 10.000,00	44086		139084,76	4.4.90.51.99	583621,38		272696,58	EM EXECUÇÃO PARALISADA (SOB AUDITORIA)	83,92
Processo Licitatório nº026/2021 Tomada de Preços nº000/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/0001-37	LIDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	74/2021	44431	365 DIAS	R\$ 337.500,00	44561						R\$ 0,00	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	35,88
Processo Licitatório nº010/2019 Concorrência nº001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO DE OPERAÇÃO DO FÉTERO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/0001-57	MEGA MAX TRANSPORTE, TERMOPLASTAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP	028/2019	43884	365 DIAS	R\$ 1.049.720,00	44780						1548720,62	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	8,33
Processo Licitatório nº 030/2021 Concorrência nº004/2021	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884593/2019 891439/2019	RECURSO FEDERAL	R\$ 776326,92	R\$ 960,00	11.695.493/0001-48	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI	084/2021	44607	120					4.4.90.51	R\$ 135.061,27		R\$ 94.470,70	PARALISADA POR FALTA DO VENCIMENTO DO CONTRATO E VAZ SER RELICITADA	98,84%
Processo Licitatório nº 031/2021 Concorrência nº002/2021-CPL	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PARADISO INDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO FEDERAL (FNDE)	R\$ 4.754.862,04	R\$ 4.754,85	21.641.207/0001-11	L. N. CONSTRUTORA LTDA	27/2022	44610	365 DIAS	R\$ 4.660.848,00	---			4.4.90.51	R\$ 309.110,25		R\$ 4.331.738,40	FOI DISTRATADA E RELICITADA	0,66%
Processo Licitatório nº 010/2022 Tomada de Preço nº003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DAS CIDADES, TERÁ INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUA PLENA FUNCIONALIDADE		FEM	R\$ 1053395,82		05.468.317/0001-70	A B S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	127/2022	44712	180 DIAS	R\$ 1.084.692,00	---			4.4.90.51.00	R\$ 942.067,38		R\$ 62.925,10	CONCLUIDA	91,74%
Processo Licitatório nº 040/2022 Tomada de Preço nº004/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO FEDERAL	R\$ 389.270,24		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	128/2022	44727	180 DIAS	R\$ 389.668,00	---			4.4.90.51.00	R\$ 369.668,00		R\$ 0,00	CONCLUIDA	100,00%
Processo Licitatório nº 090/2022 Tomada de preço nº 007/2022	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCRIBIDA NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE CONFORME O CONVÊNIO Nº 874385 /2018 e Nº874386/2018 POÇO DO BOI E MOXOTO	894385/2018 894386/2018	CAIXA	valor total R\$524.644,34		08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	090/2022	44958	365 DIAS	R\$ 524.644,34	---				R\$ 24.915,51		R\$ 499.729,43	FOI DISTRATADA E REAR RELICITADA	4,75%
Contrato: 147/2022 PL nº 052/2022 C nº003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE SETE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		SEDUH	R\$ 654662,56		33.588.619/0001-65	CONSTRUTORA SERRA NEGRA	119/2022	44805	90 DIAS	R\$ 654.662,56	---				R\$ 654.662,56		R\$ 0,00	CONCLUIDO EM PRESTAÇÃO DE CONTA	100,00%
Contrato: 132/2022 PL nº 026/2022 TP nº001/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 19 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		SEDUH	R\$ 1.705.255,02		05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONTRUÇÕES LTDA	026/2022	44772	180 DIAS	R\$ 1.705.255,02	---				R\$ 1.189.190,96		R\$ 516.064,06	EM EXECUÇÃO	69,74%
Contrato: 129/2022 PL nº 035/2022 C nº002/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 7 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		FEM	R\$ 524203,16		05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONTRUÇÕES LTDA	129/2022	44772	180 DIAS	R\$ 524.203,16	---				R\$ 168.837,38		R\$ 355.345,78	PARALISADA POR FALTA DE REPASSE	31,21%
Contrato: 142/2022 PL nº 046/2022 CV nº006/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 110 IBIMIRIM/PE.		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 207304,03		08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	046/2022	44812	30 Dias	R\$ 207.304,03	---				205186,36		R\$ 2.117,67	CONCLUIDO	98,98%

Processo Licitatório nº 041/2023 Tomada de Preço nº004/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE 11 PSFS E 2 ANEXOS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO FEDERAL	R\$ 153.063,03	49.971.003/0001-61	VALE ENGENHARIA CONSULTORIA & CONTRUÇÃO LTDA	092/2023	45216	180 DIAS	R\$ 269.421,32	---		4.490.51.03	R\$ 257.955,38		RS 11.465,94	CONCLUIDO	95,74%
Processo Licitatório nº 054/2023 Tomada de Preço nº006/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO E CANTEIRO CENTRAL		RECURSO PROPRIO	R\$ 153.063,04	34.737.334/0001-64	ÁGUA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	094/2023	45216	120 DIAS	R\$ 177.783,66	---		4.490.51.04	R\$ 142.554,70		RS 35.228,96	Concluída	80,18%
Processo Licitatório nº 072/2023 Tomada de Preço nº002/2023	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO FEDERAL (FNDE)	R\$ 4.518.166,32	34.737.334/0001-64	ÁGUA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	011/2024	45314	366 DIAS	R\$ 4.518.166,32	---			R\$ 424.083,91		RS 4.094.082,41	FOI DISTRATADA E RELICITADA	9,39%
Processo Licitatório nº 074/2023 Tomada de Preço nº004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DA AGROVILA IV LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PROPRIO	R\$ 180.595,03	28.791.159/0001-90	JARLAN CONSTRUTORA	001/2024	45301	120 DIAS	R\$ 180.595,03	---			R\$ 180.595,03		RS 0,00	CONCLUIDA	100,00%
Processo Licitatório nº 074/2023 Tomada de Preço nº004/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM- PE		CAIXA	R\$ 942.601,16	29.050.310/0001-00	TORRE CONTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	008/2023	45139	120 DIAS	R\$ 942.601,16				R\$ 191.575,41		RS 751.025,75	desestrada e esperando aprovação da caixa pra ser relicitada	20,32%
Processo Licitatório nº 085/2023 CONCORRENCIA nº005/2023	CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PE 360 ENTRE OS BARRIOS LAGES E ALTO DA FLORESTA		RECURSO PROPRIO	R\$ 270.718,11	08.791.885/0001-04	DIAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	077/2024		90 DIAS	R\$ 270.718,11				R\$ 270.718,11		RS 0,00	CONCLUIDO	100,00%
Processo Licitatório nº 097/2023 CONCORRENCIA nº008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO SLAGADO E NO BARRIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PROPRIO	R\$ 323.683,80	22.199.857/0001-21	CONSTRUARTE ENGENHARIA LTDA	115/2024	45477	150 DIAS	R\$ 323.683,80				R\$ 323.683,80		RS 0,00	CONCLUIDO	100,00%
Processo Licitatório nº 151/2024 CONCORRENCIA nº002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DA SEGURDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL – UNIDADE MISTA MARCOS FERREIRA D'ÁVILA EM IBIMIRIM-PE		RECURSO PROPRIO	R\$ 858.662,33	26.245.901/0001-37	J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA,	151/2024		180 DIAS	R\$ 858.662,33				855.462,69		RS 1.199,64	CONCLUIDO	99,63%
Processo Licitatório nº 090/2024 CONCORRENCIA nº003/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SRO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA ALVES DE QUEIROZ, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRI		RECURSO PROPRIO	R\$ 1.065.142,20	26.245.901/0001-38	J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA,	191/2024		180 DIAS	R\$ 1.065.142,20				R\$ 794.847,47		RS 363.425,07	EM EXECUÇÃO	74,62%
Processo Licitatório nº 107/2024 CONCORRENCIA nº004/2024	Contratação de Empresa especializada para a execução de pavimentação de diversas ruas de Ibimirim - PE		SEDUH	R\$ 1.975.542,96	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAES LTDA,	073/2025		180 DIAS	R\$ 1.975.542,96				R\$ 124.931,22		RS 1.612.117,89	EM EXECUÇÃO	18,40%
CONTRATO Nº: 101/2025 PROCESSO Nº 016/2025	EXECUÇÃO PARA REPAROS ELÉTRICOS E PINTURA DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO	R\$ 124.931,22	26.245.901/0001-37	J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	101/2025		181 DIAS	124931,22						RS 0,00	CONCLUIDO	100,00%

21 DE JULHO DE 2025.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES : GESLLY BATISTA DO NASCIMENTO - ENGº CIVIL - CREA: 181982279-6