

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE



OBRA OU SERVIÇO														DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)	%	
LICITAÇÃO/MODALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)				
	Nº	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO					VALOR ADITADO CUMULADO (R\$)			
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE		RECURSOS ESTADUAIS (FEM) / MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-03	ELIUE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	009/2018	43195	90 DIAS	R\$ 90.000,00		43285	4.4.90.51.99				R\$ VALOR	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	35,89
TOMADA DE PREÇOS 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES	1.036.764-70/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES			21.272.170/0001-04	ELIUE PESSOA DA SILVA EIRELI ME	008/2018	43195	90 DIAS	R\$ 90.000,00		43284	4.4.90.51.99				R\$ VALOR	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	56,1
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO IZÍDIO DE SOUZA - POÇO DA CRUZ						GL EMPREENDIMENTOS LTDA												PARALISADA (SOB AUDITORIA)	
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO (ÁREA BRANCA)		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92		041/2019	43801	180 DIAS	R\$ 90.000,00		44012	62057,82	4.4.90.51.99	285314,41		18687,66	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	77,94
PREGÃO PRESENCIAL 010/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		RECURSO PRÓPRIO			31.852.109/0001-80	CONSTRUINDO LTDA - BR SUN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	021/2020	43906	180 DIAS	R\$ 90.000,00		44090	52913,26	4.4.90.51.99	200616,53		19924,1	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	73,36
TOMADA DE PREÇOS 002/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZA ALBUQUERQUE MARIANO - ÁREA BRANCA		RECURSO PRÓPRIO			07.308.813/001-92	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	43836	180 DIAS	R\$ 82.500,00		44196		4.4.90.51.99	59480		23100	PARALISADA (SOB AUDITORIA)	72
TOMADA DE PREÇOS 001/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE QUEIROZ - RUA VISTA		RECURSO PRÓPRIO			03.780.870/0001-56	CONSTRUINDO LTDA	025/2020	43903	180 DIAS	R\$ 90.000,00		44086	139084,76	4.4.90.51.99	243170,08		133129,8	EM EXECUÇÃO PARALISADA (SOB AUDITORIA)	47,46
Processo Licitatório nº026/2021 Tomada de Preços nº003/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PI) DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO PRÓPRIO			29.446.797/0001-37	LIDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	74/2021	44431	365 DIAS	R\$ 357.500,00		44561						EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	35,89
Processo Licitatório nº010/2019 Concorrência nº001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PRÓPRIO			15.121.099/0001-57	MEGA MAX TRANSPORTE, TERAPIA EMERGÊNCIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	028/2019	43684	365 DIAS	R\$ 1.045.720,00		44780					1548720,62	EM EXECUÇÃO (SERVIÇO CONTÍNUO)	8,33
Processo Licitatório nº 030/2021 Concorrência nº004/2021	CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	884593/2019 891439/2019	RECURSO FEDERAL	R\$ 776326,92	R\$ 960,00	11.595.493/0001-48	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI	084/2021	44607	120		---			4.4.90.51	R\$ 135.061,27		R\$ 94.470,70	PARALISADA POR FALTA DO VENCIMENTO DO CONTRATO E VAI SER RELICITADA	58,94%
Processo Licitatório nº 031/2021 Concorrência nº002/2021-CPL	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO PNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE	2021031965/2021	RECURSO FEDERAL (PNDE)	R\$ 4.754.862,04	R\$ 4.754,85	21.641.207/0001-15	J. N. CONSTRUTORA LTDA	27/2022	44610	365 DIAS	R\$ 4.680.849,00	---			4.4.90.51	R\$ 309.110,20		R\$ 4.331.738,40	FOI DISTRATADA E RELICITADA	6,66%
Processo Licitatório nº 010/2022 Tomada de Preço nº003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DAS CIDADES, TERÁ INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUA PLENA FUNCIONALIDADE		FEM	R\$ 1053395,82		05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	127/2022	44712	180 DIAS	R\$ 1.094.692,00	---			4.4.90.51.00	R\$ 942.067,38		R\$ 62.925,10	CONCLUIDA	93,74%
Processo Licitatório nº 040/2022 Tomada de Preço nº004/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO FEDERAL	R\$ 389.270,24		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	128/2022	44727	180 DIAS	R\$ 369.668,00	---			4.4.90.51.00	R\$ 369.668,00		R\$ 0,00	CONCLUIDA	100,00%
Processo Licitatório nº 090/2022 Tomada de preço nº 007/2022	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE CONFORME O CONVÊNIO Nº 874385 /2018 e Nº874386/2018 POÇO DO BOI E MOXOTO	874385/2018 874386/2018	CAIXA	valor total R\$524.644,34		08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	090/2022	44958	365 DIAS	R\$ 524.644,34	---				R\$ 24.915,51		R\$ 499.729,43	FOI DISTRATADA E VAI SER RELICITADA	4,75%
Contrato: 147/2022 PL nº 052/2022 C nº003/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE SETE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		SEDIH	R\$ 654662,56		21.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA	129/2022	44805	90 DIAS	R\$ 654.662,56	---				R\$ 654.662,56		R\$ 0,00	CONCLUIDO EM PRESTAÇÃO DE CONTA	100,00%
Contrato: 132/2022 PL nº 026/2022 TP nº001/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 19 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		SEDIH	R\$ 1.705.255,02		05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONTRUÇÕES LTDA	026/2022	44772	180 DIAS	R\$ 1.705.255,02					R\$ 1.180.190,96		R\$ 516.064,06	EM EXECUÇÃO	69,74%
Contrato: 129/2022 PL nº 035/2022 C nº002/2022-CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 7 RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM		FEM	R\$ 524203,16		05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONTRUÇÕES LTDA	129/2022	44772	180 DIAS	R\$ 524.203,16					R\$ 168.857,38		R\$ 355.345,78	PARALISADA POR FALTA DE REPASSE	32,21%
Contrato: 142/2022 PL nº 046/2022 CV nº006/2022-CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 110 IBIMIRIM-PE.		RECURSO PRÓPRIO	R\$ 207304,03		08.791.885/0001-04	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	046/2022	44812	30 Dias	R\$ 207.304,03					205186,36		R\$ 2.117,67	CONCLUIDO	98,98%

Contrato: 163/2023 PL nº 087/2022 TP nº 006/2022 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MANOEL INÁCIO DE ANORADE, ESCOLA GERALDO BEZERRA, ESCOLA SIMÃO JOSÉ DE SOUZA, ESCOLA MARIA ALVES, ESCOLA MANOEL CARLOS LINS, ESCOLA FELICIANO MARIANO BEZERRA E CRICHE NICOLAS GUSTAVO				RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.093.752,12	05.468.317/0001-70	087/2022	44896	365 DIAS	R\$ 737.197,35							R\$ 0,00	CONCLUÍDO		100,00%
Contrato: 007/2023 PL nº 104/2022 TP nº 006/2022 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE.				RECURSO PRÓPRIO	R\$ 233.265,48	44.735.281/0001-04	008/2022	43003	365 DIAS	R\$ 233.265,48							R\$ 0,00	CONCLUÍDO		100,00%
Contrato: 163/2023 PL nº 087/2022 TP nº 006/2022 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE.				RECURSO PRÓPRIO	R\$ 941.199,71	05.468.317/0001-70	087/2022	45005	365 DIAS	R\$ 941.199,71							R\$ 0,00	CONCLUÍDO		100,00%
Contrato: 139/2023 PL nº 055/2022 CV nº 004/2022 -	Contratação de empresa especializada PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO PRÉDIO DO INE, CONFORME PROJETO BÁSICO COMPOSTO DE TERMO DE REFERÊNCIA, PLANOJA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.			FEM		R\$ 47.339,48	22.199.887/0001-21	055/2022	45127	65 DIAS	R\$ 47.339,48							R\$ 32.400,21	CONCLUIDA E EM PRESTAÇÃO DE CONTA		100,00%
Contrato: 019/2023 PL nº 012/2023 TP nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DA R. FLORIANO DA SILVA E TRAVESSA FLORIANO NEVES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE				RECURSO PRÓPRIO	R\$ 79.326,33	48.667.154/0001-68	012/2023	45030	90 DIAS	R\$ 79.326,33	17961,6						R\$ 0,00	CONCLUÍDA		100,00%
Contrato: 028/2022 Processo Licitatório nº 056/2022 CV nº005/2022 - CPL	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE.				RECURSO PRÓPRIO	R\$ 283.985,99	36.138.703/0001-28	056/2022	44781	120 DIAS	R\$ 283.985,99							R\$ 26.847,31	PARALISADA		90,55%
Contrato: 078/2023 Processo Licitatório nº 028/2023 Concorrência nº 001/2023 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE				RECURSO PRÓPRIO	912327,07	09.090.310/0001-00	028/2023	45197	150 DIAS	R\$ 912.327,07							R\$ 0,00	CONCLUÍDO		100,00%
Contrato: 060/2023 Processo Licitatório nº 018/2023 Tomada de preço nº003/2023 - CPL	Contratação de empresa especializada para requalificação de treos praças em diversas localidades no município de ibimirim-PE.				Recurso proprio	78092,62	05.468.317/0001-70	060/2023	45079	180 dias	R\$ 78.092,62							R\$ 76.634,59	CONCLUÍDA		96,11%
Processo Licitatório nº 042/2023 Tomada de Preço nº 005/2022 - CPL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONTRUIÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA				RECURSO FEDERAL	R\$ 153.063,00	14.785.722/0001-10	129/2022	44734	180 DIAS	R\$ 153.845,10	---						R\$ 1.458,42	CONCLUÍDA		9,00%
Processo Licitatório nº 041/2023 Tomada de Preço nº 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE 11 PSFS E 2 ANEXOS- NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE				RECURSO FEDERAL	R\$ 153.063,00	29.090.310/0001-00	093/2023	45216	180 DIAS	R\$ 135.598,99	---						R\$ 1.435,50	CONCLUÍDO		100,00%
Processo Licitatório nº 041/2023 Tomada de Preço nº004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE 11 PSFS E 2 ANEXOS- NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE				RECURSO FEDERAL	R\$ 317.738,77	08.793.885/0001-04	095/2023	45224	180 DIAS	R\$ 317.738,77	---						R\$ 0,00	CONCLUÍDO		100,00%

Processo Licitatório nº 041/2023 Tomada de Preço nº004/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE 11 PSFS E 2 ANEXOS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO FEDERAL	R\$ 153.063,03		49.971.003/0001-63	VALE ENGENHARIA CONSULTORIA & CONTRUÇÃO LTDA	092/2023	45216	180 DIAS	R\$ 269.421,32	---			4.490.51.03	R\$ 257.955,38		-	R\$ 11.465,04	CONCLUÍDO	95,74%
Processo Licitatório nº 054/2023 Tomada de Preço nº006/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO E CANTEIRO CENTRAL		RECURSO PROPRIO	R\$ 153.063,04		34.737.334/0001-64	ÁGUA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	094/2023	45216	120 DIAS	R\$ 177.783,66	---			4.490.51.04	R\$ 142.554,70		-	R\$ 35.228,96	Concluída	80,18%
Processo Licitatório nº 072/2023 Tomada de Preço nº002/2023	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE		RECURSO FEDERAL (FNDE)	R\$ 4.518.166,32		34.737.334/0001-64	ÁGUA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	011/2024	45314	366 DIAS	R\$ 4.518.166,32	---				R\$ 424.083,91		-	R\$ 4.094.082,41	FOI DISTRATADA E RELICITADA	9,39%
Processo Licitatório nº 074/2023 Tomada de Preço nº004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DA AGROVILA IV LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PROPRIO	R\$ 180.595,03		28.791.159/0001-90	J ARLAN CONSTRUTORA	001/2024	45301	120 DIAS	R\$ 180.595,03	---				R\$ 180.595,03		-	R\$ 0,00	CONCLUIDA	100,00%
Processo Licitatório nº 074/2023 Tomada de Preço nº004/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM- PE		CAIXA	R\$ 942.601,16		29.050.310/0001-00	TORRE CONTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	008/2023	45139	120 DIAS	R\$ 942.601,16					R\$ 191.575,41			R\$ 751.025,75	destratada e esperando aprovação da caixa pra ser relicitada	20,32%
Processo Licitatório nº 085/2023 CONCORRENCIA nº005/2023	CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PE 360 ENTRE OS BAIROS LAGES E ALTO DA FLORESTA		RECURSO PROPRIO	R\$ 270.718,11		08.791.885/0001-04	OMIS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	077/2024		90 DIAS	R\$ 270.718,11					R\$ 270.718,11			R\$ 0,00	CONCLUÍDO	100,00%
Processo Licitatório nº 097/2023 CONCORRENCIA nº008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS POSTO DE SAÚDES NO SÍTIO SLAGADO E NO BARRIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE		RECURSO PROPRIO	R\$ 323.683,80		22.199.807/0001-21	CONSTRUARTE ENGENHARIA LTDA	115/2024	45477	150 DIAS	R\$ 323.683,80					R\$ 323.683,80			R\$ 0,00	CONCLUÍDO	100,00%
Processo Licitatório nº 151/2024 CONCORRENCIA nº002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL — UNIDADE MISTA MARCOS FERREIRA D'ÁVILA EM IBIMIRIM-PE		RECURSO PROPRIO	R\$ 858.662,33		26.245.901/0001-37	J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA,	151/2024		180 DIAS	R\$ 858.662,33					855.462,69			R\$ 1.199,64	CONCLUÍDO	99,63%
Processo Licitatório nº 090/2024 CONCORRENCIA nº003/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPIAS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA ALVES DE QUEIROZ, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRI		RECURSO PROPRIO	R\$ 1.065.142,20		26.245.901/0001-38	J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA,	191/2024		180 DIAS	*****					R\$ 1.065.142,20			R\$ 0,00	CONCLUÍDO	100,00%
Processo Licitatório nº 107/2024 CONCORRENCIA nº004/2024	Contratação de Empresa especializada para a execução de pavimentação de diversas ruas de Ibimirim - PE		SEDUH	R\$ 1.975.542,96		17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAES LTDA,	073/2025		180 DIAS	R\$ 1.975.542,96					R\$ 363.425,07			R\$ 1.612.117,89	EM EXECUÇÃO	18,40%
CONTRATO Nº: 101/2025 PROCESSO Nº 016/2025	EXECUÇÃO PARA REPAROS ELÉTRICOS E PINTURA DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE IBIMIRIM - PE		RECURSO PROPRIO	R\$ 124.931,22		26.245.901/0001-37	J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	101/2025		181 DIAS	124931,22					R\$ 124.931,22			R\$ 0,00	CONCLUÍDO	100,00%
CONTRATO Nº: 384/2025 PROCESSO Nº 064/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE		RECURSO FNDE	*****		10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA	284/2025		360 DIAS	R\$ 4.900.749,77								R\$ 4.900.749,77	EM EXECUÇÃO	0,00%
CONTRATO Nº: 298/2025 PROCESSO Nº 067/2025	CONTARTAÇÃO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO1, PADRÃO FNDE		RECURSO CAIXA	*****		26.245.901/0001-37	J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	298/2025		12 MESES	R\$ 4.569.000,00								R\$ 4.569.000,00	EM EXECUÇÃO	0,00%
CONTRATO Nº: 313/2025 PROCESSO Nº 085/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO E URBANIZAÇÃO NO BAIRRO ÂNGELO GOMES E CENTRO,		RECURSO CAIXA	R\$ 802.999,99		37.717.529/0001-30	CONSTRUTORA LUCENA LTDA EPP	313/2025		180 DIAS	R\$ 802.999,99								R\$ 802.999,99	EM EXECUÇÃO	0,00%

CONTRATO Nº: 310/2025 PROCESSO Nº 086/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, SENDO UMA LOCALIZADA NO POVOADO MOKOTÓ E A OUTRA NO POVOADO POÇO DO BOI						WOLTS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA												R\$ 587.856,93		0,00%
			RECURSO CAIXA	R\$ 587.856,93		18.716.758/0001-96		3102025		180 DIAS	R\$ 587.856,93									EM EXECUÇÃO	

10 DE OUTUBRO DE 2025: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES : GESLLY BATISTA DO NASCIMENTO - ENGº CIVIL - CREA: 181982279-6